

「外務省・草の根・人間の安全保障無償資金協力」との連携 プロジェクト概要

1. 期間：2016年3月14日～2017年3月13日（1年間）
2. 総事業費：11,534,710円
11,033,110円, 95.6%（草の根資金）
501,600円, 4.4%（ネワラ県自己資金）
3. 事業タイトル：ムトワラ州ネワラ県北部村落道路整備計画
“Project for the Road Rehabilitation of Mkoma II Sokoni-
Lihanga via Chimemena hill to Mkungu Road in Newala District,
Mtwara Region”
4. 事業目標：Mkoma II村の人々約2,000人の、病院、市場への
アクセスが改善し、生計向上する。
5. 対象地域：タンザニア、ムトワラ州ネワラ県
6. 事業主体：ネワラ県
7. 事業実施機関（施工監理）：NPO法人道普請人

**「外務省・草の根・人間の安全保障無償資金協力」との連携
プロジェクト経緯**


2014年10月	ネワラ県より、在タンザニア日本大使館へ事業申請
2015年5月	大使館担当者より道普請人への相談
2015年8月	道普請人職員と専門家が現地入りし、調査、設計、積算（2週間）
2016年3月	2015年度事業として事業成立
2016年4月	道普請人職員現地入りし、施工監理準備（1週間）
2016年5月	第一回専門家（施工監理、業務調整）の派遣（1ヶ月、2週間）、常駐ローカルスタッフ配置 施工開始
2016年9月	第二回専門家（施工監理）の派遣（2週間）
2016年10月	第三回専門家（業務調整）の派遣（2週間）
2017年2月	第三回専門家（施工監理）の派遣（2週間）、竣工

茶色文字：道普請人負担、青色文字：草の根事業資金利用

プロジェクト対象地域




グローバル地図




対象道路平面図

B5 (国道)





対象道路縦断図



標準断面図

想定交通：
バイク、自転車
4輪駆動車
(救急車)



単位 : m 6

工事概要

工事期間：2016年4月～11月（乾季）、2017年2月

施工主：ネワラ県

施工監理：NPO法人道普請人

日本人専門家4回派遣、ローカルスタッフ72人常駐

作業者：ムコマ川村住民

施工実績：コンクリート舗装（厚さ10 cm）、530 m

項目	内容	支出（円）	%
機材	コンクリートミキサー、 プレートコンパクター等	356,645	3
労賃	4,466人・日	1,759,579	16
資材	セメント、砂、粗骨材、碎石、 良質土、工事用水、土のう袋	3,189,237	29
運搬	材料、水運搬	1,319,684	12
道具類	一輪車、コンテナ	436,925	4
施工監理	日本人専門家派遣費 ローカルスタッフ人件費	3,971,040	36
合計		11,033,110	100

施工状況



工事用水の調達



水源（ムコマ村内の貯留水）



バイクでの運搬



施工監理連絡車での運搬



走行困難な砂地盤道路



